

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุด ที่ ๑ บ้านนายสุรพงษ์ เหล่าโพธิ์ จุดที่ ๒ บ้านนายเข้ม อินทรราช จุดที่ ๓ ทางเข้า ศพด.บ้านทุ่งนาเมือง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนาเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ บ้านนายสุรพงษ์ เหล่าโพธิ์ จุดที่ ๒ บ้านนายเข้ม อินทรราช จุดที่ ๓ ทางเข้า ศพด.บ้านทุ่งนา เมือง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนาเมือง ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๑๙๕.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๕๐เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ตารางเมตร	๔๗๕,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จุดที่ ๑ บ้านนายสุ รพงษ์ เหล่าโพธิ์ จุดที่ ๒ บ้านนายเข้ม อินทรราช จุดที่ ๓ ทางเข้า ศพด. บ้านทุ่งนาเมือง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนาเมือง	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านนายทองเจริญ ชื่นชม-นาง สุดใจ แก่นไทย หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ เหนือ	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทองเจริญ ชื่นชม- นางสุดใจ แก่นไทย หมู่ที่ ๘ บ้านนา โพธิ์เหนือ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๑๙๕.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๕๐เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ตารางเมตร	๔๗๕,๐๐๐	-	ค่า ก่อ ส รั ้าง ถ น น คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทอง เจริญ ชื่นชม-นางสุดใจ แก่นไทย หมู่ที่ ๘ บ้าน นาโพธิ์เหนือ	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเหล่ากระแต หมู่ที่๔ บ้านหนอง ผือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเหล่ากระแต หมู่ที่๔ บ้าน หนองผือ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๑๙๕.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๕๐เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๗๕,๐๐๐	-	ค่า ก่อ ส รั ้าง ถ น น คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเหล่ากระแต หมู่ที่๔ บ้านหนองผือ	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๔	ก่อสร้างห้องน้ำจุดผ่อนปรน หมู่ที่ ๓ บ้านคันท่าเกวียน	ก่อสร้างห้องน้ำจุดผ่อนปรน หมู่ที่ ๓ บ้านคันท่าเกวียน ปริมาณงาน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๓๒๗,๐๐๐	-	ก่อสร้างห้องน้ำจุดผ่อนปรน หมู่ที่ ๓ บ้านคันท่าเกวียน	-	ยังไม่ดำเนินการ
๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางต้องหงอย หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ใต้	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางต้องหงอย หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ใต้ ถมดินคันทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน	๑๖๙,๐๐๐	-	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางต้องหงอย หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ใต้	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๖	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางหนองกระ เทือง-บ้านดงแถบ หมู่ที่ ๙ บ้านโนน สวรรค์	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางหนองกระ เทือง-บ้านดงแถบ หมู่ที่ ๙ บ้านโนน สวรรค์ ปริมาณงานตัดดินคันทาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง วางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ ท่อน	๓๑๓,๐๐๐	-	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทางหนองกระเทือง- บ้านดงแถบ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์	-	ยังไม่ดำเนินการ
๗	ก่อสร้างหอดังประปาขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. คຸ້ມນາຍເລີສ ຫຸ່ມທີ່ ໕ ບ້ານ ປາກລາ	ก่อสร้างหอดังประปาขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. ຈຸ້ມນາຍເລີສ ຫຸ່ມທີ່ ໕ บ้านปากลา ขนาดความกว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๓.๖๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๑.๙๐ ม. ชุดเจาะบาดาล ขนาด ໒ นิ้ว ลึกไม่ น้อยกว่า ๔๒ ม. พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า และเชื่อมต่อส่งน้ำกับท่อเมนประปา เดิม	๓๕๑,๐๐๐	-	ก่อสร้างหอดังประปา ขนาดความจุ ๑๐ ลบ. ม. ຈຸ້ມນາຍເລີສ ຫຸ່ມທີ່ ໕ บ้านปากลา	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๘	ก่อสร้างหอดังประปาขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. คุ่มบะเม็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์กลาง	ก่อสร้างหอดังประปาขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. คุ่มบะเม็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์กลางขนาดความกว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๓.๖๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๑.๙๐ ม. ขุดเจาะบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒ ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด ๑.๕ แรงม้า และเชื่อมต่อส่งน้ำกับท่อเมนประปาเดิม	๓๕๑,๐๐๐	-	ก่อสร้างหอดังประปาขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. คุ่มบะเม็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินการ
๙	ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านปากลา	ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านปากลาปริมาณงาน ท่อ HDPE ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร ข้อต่อเกลียวนอก ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐.๐๐ ชุดค่าติดตั้งอุปกรณ์ ระบบงานเบ็ดเตล็ด (๑๕% ของอุปกรณ์)	๑๑๕,๐๐๐	-	ป ร บ ปรุ ง ท่อ ส่ง น้ำ ประปา ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านปากลา	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง	ปรับปรุง บำรุงรักษา ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๑	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์การ ท่องเที่ยวป่าดงนาทามองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง	ปรับปรุง บำรุงรักษา ปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์การท่องเที่ยว ป่าดงนาทามองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์กลาง รายละเอียดตาม แบบ อบต. กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุง บำรุงรักษา ป ร ั บ ปรุ ง อ า ค า ร เอนกประสงค์การ ท่องเที่ยวป่าดงนาทาม องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองผือ	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองผือ	๑๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงห้องน้ำห้อง ส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองผือ	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	ปรับปรุงอาคารพร้อมประตูหน้าต่าง อูลุมิเนียมบานเลื่อนอาคารเรียน ศพด.บ้านทุ่งนาเมือง	ปรับปรุงอาคารพร้อมประตูหน้าต่าง อูลุมิเนียมบานเลื่อนอาคารเรียน ศพด.บ้านทุ่งนาเมือง	๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงอาคารพร้อม ป ร ะ ตู ห ั น ้ า ต่ า ง อูลุมิเนียมบานเลื่อน อาคารเรียน ศพด.บ้าน ทุ่งนาเมือง	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม	ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม	๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ในวัดโพธาราม	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	ก่อสร้างบ่อบำบัดปฏิกูล หมู่๘ บ้าน นาโพธิ์เหนือ	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดปฏิกูล หมู่๘ บ้านนาโพธิ์เหนือ	๒๐๑,๐๐๐	-	โครงการก่อสร้างบ่อ บำบัดปฏิกูล หมู่๘ บ้าน นาโพธิ์เหนือ	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๖	ก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้าตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กลาง	ก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้าตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กลาง	๓๒๐,๐๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘- ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘	ก่อสร้างแผงจำหน่าย สินค้าตลาดองค์การ บริหารส่วนตำบลนา โพธิ์กลาง	๓๐๓,๐๐๐	
๑๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทางแยกทางหลวง ๒๑๑๒-แยกห้วยโพธิ์ บ้านนาโพธิ์ เหนือ หมู่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทางแยกทางหลวง ๒๑๑๒-แยก ห้วยโพธิ์ บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	๓,๙๐๒,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติก คอนกรีตสายทาง แยกทางหลวง ๒๑๑๒- แยกห้วยโพธิ์ บ้านนา โพธิ์เหนือ หมู่ ๘ ตำบล นาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านคันท่าเกวียน หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านคันท่าเกวียน หมู่ที่ ๓ ไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์บ้านคันท่า เกวียน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน เสา ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ๑๐ ชุด (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๕๘,๐๐๐	-	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์บ้านคัน ท่าเกวียน หมู่ที่ ๓	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ๑๐ ชุด (ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๕๘,๐๐๐	-	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านปากลา หมู่ที่ ๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านปากลา หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ๑๐ ชุด (ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๕๘,๐๐๐	-	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์บ้าน ปากลา หมู่ที่ ๕	-	ยังไม่ดำเนินการ
๔	ปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านหนองเจริญ	ปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านหนองเจริญ ปริมาณงาน ดินชุด/ดินถม ๖๖.๐๐ ลบ.ม. ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๐๐ ท่อน พร้อม ติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน เบ็ดเตล็ด	๑๔๕,๐๐๐	-	ปรับปรุงท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านหนองเจริญ	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๕	ปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชะซอม	ปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชะซอมปริมาณงาน ดิน ชุด/ดินถม ๖๖.๐๐ ลบ.ม. ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ ระบบงานเบ็ดเตล็ด	๑๔๕,๐๐๐	-	ปรับปรุงท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชะซอม	-	ยังไม่ดำเนินการ
๖	อุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๑ ต.นาโพธิ์ กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	อุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๑ ต. นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี ๑.ปักเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น ๒.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร จำนวน ๒ สาย แผนกหม้อแปลง ภายนอก ๓. ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA. ๒๒,๐๐๐/๒๓๐ โวลต์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐		อุดหนุนขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๑ ต.นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๗	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบะ หिनกอง-บะแปลกหมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ ใต้	อุดหนุนขยายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบะหिनกอง-บะแปลก หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ใต้	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำจากบะหिनกอง- บะแปลกหมู่ที่ ๒ บ้าน นาโพธิ์ใต้	-	ยังไม่ดำเนินการ
๘	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาน ประสิทธิ์-บ้านโจอม แสงใบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเจริญ	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาน ประสิทธิ์-บ้านนายวิญญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนานประสิทธิ์- บ้านโจอม แสงใบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเจริญ	-	ยังไม่ดำเนินการ
๙	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรนาโพธิ์กลาง-ชะจอม ร่อง มะลิ หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์กลาง	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรนาโพธิ์กลาง-ชะจอม ร่อง มะลิ หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์กลาง	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรนาโพธิ์ กลาง-ชะจอม ร่องมะ ลิ หมู่ที่ ๑ บ้านนา โพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้านสายทางนายบัวสอน ภูขำ – นายสำรอง มัสสาธรรม หมู่ที่ ๗ บ้าน ชะจอม	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้านสายทางนายบัวสอน ภูขำ – นายสำรอง มัสสาธรรม หมู่ที่ ๗ บ้านชะจอม	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านสายทาง นายบัวสอน ภูขำ – นายสำรอง มัสสาธรรม หมู่ที่ ๗ บ้านชะจอม	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายแก้งตลอด หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ใต้	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายแก้ง ตลอด หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ใต้	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายแก้งตลอดหมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ใต้	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๒	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายซอย ก้านหินหินหมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์กลาง	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายซอย ก้านหินหิน หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์กลาง	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายซอยก้านหินหินหมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายถนน เหนือ-สายถนนทิศใต้ – คร้วฟ้าใส หมู่ ที่ ๓ บ้านคันท่าเกวียน	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายถนน เหนือ-สายถนนทิศใต้ หมู่ที่ ๓ บ้าน คันท่าเกวียน	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายถนนเหนือ-สาย ถนนทิศใต้ – คร้วฟ้าใส หมู่ที่ ๓ บ้านคันท่า เกวียน	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายทางขนุน สมเด็จพระย่า-ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนาเมือง	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายทางขนุน สมเด็จพระย่า-ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งนาเมือง	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายทางขนุนสมเด็จ ย่า-ซอยแสงจันทร์ หมู่ ที่ ๖ บ้านทุ่งนาเมือง	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายทางนา ดอนโพธิ์-ถนน ๒๑๑๒ หมู่ที่ ๘ บ้าน นาโพธิ์เหนือ	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าขยายเขต ไฟฟ้าสายทางนาดอนโพธิ์-ถนน ๒๑๑๒ หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์เหนือ	๕๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายทางนาดอนโพธิ์- ถนน ๒๑๑๒ หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์เหนือ	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าทางนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์เหนือ	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายทางนา ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์เหนือ	๕๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ทางนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์เหนือ	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๘	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายทางรอบ วัด หมู่ที่ ๗ บ้านชะซอม	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายทางรอบ วัด หมู่ที่ ๗ บ้านชะซอม	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายทางรอบวัด หมู่ที่ ๗ บ้านชะซอม	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๙	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายทางแสน เมือง-นายถาวร อารีบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่๙	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายทางแสน เมือง-นายถาวร อารีบ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายทางแสนเมือง-นาย ถาวร อารีบ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่๙	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายเหล่า กระแต-แม่บุญธรรม หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองผือ	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายเหล่า กระแต-แม่บุญธรรม หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองผือ	๑๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายเหล่ากระแต-แม่ บุญธรรม หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองผือ	-	ยังไม่ดำเนินการ

๒ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	กิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ ตำบลนาโพธิ์กลาง	๒๕,๐๐๐	วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	ส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติในพื้นที่ตำบล นาโพธิ์กลาง	๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม
๒	กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและ อนามัยแม่และเด็กบ้านปากลา โครงการแก้ไขปัญหามหาโภชนาการ แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (ตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ)	จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและ อนามัยแม่และเด็กบ้านปากลา เพื่อ จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหามหา โภชนาการแม่และเด็กในถิ่น ทุรกันดาร	๑๓๒,๓๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	ส่งเสริมโภชนาการและ อนามัยแม่และเด็กบ้าน ปากลา	๓๕,๘๕๐	
๓	จัดกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศพด. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ เรียนรู้	๑,๙๑๙,๖๒๓	ทั้งปีงบประมาณ	จัดซื้ออาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.ในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์กลาง	๙๖๒,๐๓๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด.	๒๕,๐๐๐	-	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด.	-	ยังไม่ดำเนินการ
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง และ ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง จำนวน ๖ แห่ง	๒,๑๖๑,๙๓๖	ทั้งปีงบประมาณ	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา และ ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง	๒๘๘,๓๑๘	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	๒๔๓,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จัดซื้ออาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนบ้านคันท่าเกวียน	๑๑๘,๘๐๐	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชะขอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	๔๑๐,๔๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จัดซื้ออาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนบ้านคันท่าเกวียน	๑๗๘.๒๐๐	
๘	อุดหนุนอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	๖๒๐,๔๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จัดซื้ออาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนบ้านทุ่งนาเมือง	๒๗๗,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๙	อุดหนุนอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	๑,๔๗๔,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จัดซื้ออาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนบ้านนา โพธิ์กลาง	๖๗๓,๒๐๐	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	๕๘๙,๖๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จัดซื้ออาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนบ้านนา โพธิ์ใต้	๒๗๑,๒๐๐	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	๘๐๐,๘๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จัดซื้ออาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนบ้าน หนองผือ	๓๓๘,๘๐๐	
๑๒	ฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	ฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษา	-	ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	มีนาคม	ซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การ ทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เชิงปฏิบัติการรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัด แยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูก วิธี	๒๐,๐๐๐	-	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณ ขยะ การทิ้ง การคัด แยกขยะ และการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา วัสดุสำหรับป้องกันไข้เลือดออก หรือวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการ ป้องกันไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	-	ซื้อวัสดุสำหรับป้องกัน ไข้เลือดออก หรือวัสดุ วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน การป้องกัน ไข้เลือดออก (ทรายอ เบท)	-	ยังไม่ดำเนินการ
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๑๖๖๙	๕๐,๐๐๐	-	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์และ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๑๖๖๙	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๕	อุดหนุนบ้านคันท่าเกวียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ้านคันท่าเกวียน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านคันท่า เกวียน ตามโครงการ พระราชมติด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ
๖	อุดหนุนบ้านชะชอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ้านชะชอม ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านชะชอม ตามโครงการ พระราชมติด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ
๗	อุดหนุนบ้านทุ่งนาเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ้านทุ่งนาเมือง ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านทุ่งนาเมือง ตามโครงการ พระราชมติด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ
๘	อุดหนุนนาโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ้านนาโพธิ์กลาง ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านนาโพธิ์ กลาง ตามโครงการ พระราชมติด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ
๙	อุดหนุนบ้านนาโพธิ์ใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ้านนาโพธิ์ใต้ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านนาโพธิ์ใต้ ตามโครงการ พระราชมติด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๐	อุดหนุนบ้านนาโพธิ์เหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ้านนาโพธิ์เหนือ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านนาโพธิ์ เหนือ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนบ้านโนนสวรรค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ.โนนสวรรค์ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุน บ.โนนสวรรค์ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	อุดหนุนบ้านปากลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ้านปากลา ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านปากลา ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	อุดหนุนบ้านหนองเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน บ้านหนองเจริญ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านหนอง เจริญ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	อุดหนุนบ้านหนองผือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนบ้านหนองผือ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	อุดหนุนบ้านหนองผือ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๕	การดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็น ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ฉุกเฉิน	๕๔๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน	๑๘๓,๐๐๐	
๑๖	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข-แมว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข- แมว)	๖,๐๐๐	-	จ้างเหมาบริการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข- แมว)	-	ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายนอกสถานที่ทำการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ภายนอกสถานที่ทำการ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๒๘๔,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดภายนอก สถานที่ทำการ	๘๖,๐๐๐	

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ สงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อย โอกาส ไร้ที่พึ่ง	๕๐,๐๐๐	-	สงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่ พึ่ง	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนศูนย์ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนศูนย์ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	สนับสนุนศูนย์ผู้พิการ	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์คนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์คนพิการ	๒๐,๐๐๐	-	ส น บ ส นุน ก า ร ด าเนินงานศูนย์คน พิการ	-	ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๗๘๔,๘๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๒,๙๙๘,๓๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๘๒๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ พิการ	๙๐๕,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๑๐,๐๐๐	

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	๒๐,๐๐๐		ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพและดำเนินการกลุ่มสตรี/กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาโพธิ์กลาง	๒๐,๐๐๐		ฝึกอบรมและพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินงาน

๓.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการการศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมประเพณี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสถานที่จัดสะพานน้ำสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง	๗๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๒	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	จัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์สถานที่จัด องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓	จัดกิจกรรมประเพณีออกพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมประเพณีออกพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมประเพณี ออกพรรษาในวัดตำบล นาโพธิ์กลาง	๑๐,๐๐๐	
๔	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลห้วยเทียนพรรษา จังหวัด อุบลราชธานี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาล บ้านด่านโขงเจียมตามโครงการ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลห้วยเทียนพรรษา จังหวัด อุบลราชธานี)	๕๐,๐๐๐	-	อู ด ห นู น อ ง ค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลห้วยเทียน พรรษา จังหวัด อุบลราชธานี)	-	ยังไม่ดำเนินงาน

๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาโพธิ์กลาง	เพื่อพัฒนาระบบ/บุคลากรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาโพธิ์กลาง และพัฒนาข้อมูลสื่อเรียนรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐	-	ฝึกอบรมให้เกษตรกรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกป่ามหามงคล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกป่ามหามงคล	๑๐,๐๐๐	-	กิจกรรมปลูกป่า	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	ยังไม่ดำเนินงาน

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวตำบลนาโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเปิดเทศกาลท่องเที่ยวตำบลนาโพธิ์กลาง	๑๐,๐๐๐	-	เปิดเทศกาลท่องเที่ยวตำบลนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินงาน

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อจ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาตัวแทน นักกีฬาและประชาชนเข้าร่วม แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน แข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์แข่งขัน กีฬา ๔ ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง	๑๖๕,๐๐๐	โอนเพิ่ม
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดของประชาชนใน ตำบล	๓๐๐,๐๐๐	๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๘	จัดโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด สำหรับเยาวชนแข่งขัน กีฬา ๓ ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล	๓๗๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการ

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	-	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการอย่าง ยั่งยืน	-	ยังไม่ดำเนินงาน

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักสูตร อปพร.ให้ครบตามร้อยละประชากร	๒๕,๐๐๐	-	ฝึกอบรมตามหลักสูตร อปพร.ให้ครบตามร้อยละประชากร	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายในการจัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน ชุมชน	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท	๑๐,๐๐๐	-	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุ	๓๐,๐๐๐	-	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ	-	ยังไม่ดำเนินงาน

๖.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาตำบลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐	-	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.สัญจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.สัญจร	๑๐,๐๐๐	-	จัดกิจกรรม อบต.สัญจร	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	๓๐,๐๐๐	-	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบล	๒๐,๐๐๐	-	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบล	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการบูรณาการในการประสานแผนในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการบูรณาการในการประสานแผนในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	-	ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการบูรณาการในการประสานแผนในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๗	ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(บริหารสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม(บริหารสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ)	๓๐,๐๐๐	-	อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (บริหารสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ)	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๘	ค่าใช้จ่ายในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนอำเภอโขงเจียมโครงการ(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรัฐพิธี)	๑๕,๐๐๐	-	อุดหนุนอำเภอโขงเจียมโครงการ(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรัฐพิธี)	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่	-	ยังไม่ดำเนินงาน